

**Till:**

**Företag:**

**Telefon/GSM:**

**E-post:**

### **Huspaket: Hus 1**

**Upprättad 2014-01-01, gäller i 60 dagar.** Denna offert har upprättats utgående från de arkitekturritningar kunden har sänt 2014-01-01.

**Profab Houses huspaket DAP Byggplatsen: XX XXX.- EUR**

**Monteringsarbetenas pris DAP Byggplatsen: XX XXX.- EUR**

**Moms: 0%**

### **Beskrivning av leveranspaketet:**

#### **Bostadshusets ytterväggselement**

---

Gipsskiva 13 mm / Fukttålig Glasroc skiva GHOE 13 mm för våtrum

Fukttålig spånskiva Durelis P5 10 mm

Trästomme 45x45 mm / glasull 50 mm (Isover KT-37)

PE-folie 0,2 mm (inte i ytterväggen till våtrummen)

Trästomme 45x195 mm / Glasull 200 mm (Isover KT-37)

Gipsskiva GTS 9 mm som vindspärr (på utsidan)

Vindspärr Nortett

Vertikal läkt 21x45 mm/Musnät

Horisontell läkt 28x45 mm

Stående träpanel 21x145 mm UYV (en gång grundad och en gång målad med vattenbaserad målarfärg, spikade i elementen på Profabs fabrik i så stor utsträckning som möjligt)

#### **Material**

Fönster- och dörrbleck samt foderbräder (foderbräderna en gång grundade, en gång målade)

Fönsterfoder inomhus – gipsskiva 15 mm (monterade på Profabs fabrik i så stor utsträckning som möjligt)

Fönsterbänkar inomhus – erbjuds inte



**AS Profab Houses**

Tuleviku tee 10

Peetri küla, Harjumaa, Estonia

reg nr 12596251

KMKR nr EE101691693

IBAN EE262200221012461076

### **Bärande innerväggselement för bostadshusets första och andra våning**

---

Gipsskiva 13 mm / Fukttålig Glasroc -skiva GHOE 13 mm för våtrum  
Fukttålig spånskiva Durelis P5 10 mm  
Trästomme 45x95 / 120 mm / Glasull 100 / 125 mm (Isover KT-37)  
Fukttålig spånskiva Durelis P5 10 mm  
Gipsskiva 13 mm

### **Icke-bärande innerväggselement för bostadshusets första och andra våning**

---

Gipsskiva 13 mm/Fukttålig Glasroc -skiva GHOE 13 mm i våtrummen  
Fukttålig spånskiva Durelis P5 10 mm  
Trästomme 45x70 mm / Glasull 75 mm (Isover KT-37)  
Fukttålig träspånskiva Durelis P5 10 mm  
Gipsskiva 13 mm

### **Bostadshusets mellanbjälklagselement**

---

#### **Element**

Fukttålig träspånskiva Durelis P5 21 mm utan not/spont  
Träbalkar 45x245 mm avstånd enligt statikberäkningarna, balkarna i badrumsgolvet 45x195 mm avstånd 300 mm / Glasull 100 mm (längs ytterväggarna extra ull 150 / 100 mm, bredd 1000 mm)  
Plastsnöre för att hålla fast ullen i elementet

#### **Första våningens innertaksmaterial**

Takläkt 28x70 mm med läktavstånd 400 mm  
Gipsskiva 13 mm

### **Yttertakselementen och material till bostadshuset**

---

#### **Taktäckningsmaterial**

Ruukki Classic Premium SR35-475B Pural matt (RRXX) se: <http://www.ruukkiroofs.com/Roofing-products/Roofs/Classic-Premium> (snöhinder ingår i paketet)  
Läkt för plåt 28x95 mm avstånd 200 mm

#### **Elementen**

Läkt 45x45 mm läktavstånd 600 mm (monteras i fabriken på elementen i så stor utsträckning som möjligt)  
Yttertaketets underlagstak Divoroll Top RU



Sammanfogade taksparrar 2x45x195 mm avstånd 600 mm / Glasull 400 mm (Isover KT-37) (till hela den sammanfogade taksparrrens höjd)

PE-folie 0,2 mm

Fukttålig spånskiva Durelis P5 10 mm

#### **Materialen till andra våningens innertak**

Takläkt 45x70 mm med läktavstånd 400 mm

Gipsskiva 13 mm

#### **Yttertakets takfotsmaterial**

Takfots- och gavelbrädor 21x95 / 120 / 145 mm (en gång grundade, en gång målade)

Myggnät

#### **Balkongelement (vattentätt)**

---

##### **Element**

Terrassbräder 28x95 mm (med grön impregnering, släta)

Lutningsläkt (med grön impregnering)

##### **Element**

Enkelskikts- SBS Katepal Tupla (monterat på elementet på fabriken)

Fukttålig träspånskiva Durelis P5 21 mm utan noter/sponter

Lutningsläkt

Balkongbalkar 45x195 mm avstånd i enlighet med statikberäkningarna

#### **Balkongräckselement i trä (höjd 1,1 m)**

---

Liggande bräder med specialprofil 21 x 120 mm (avståndet mellan bräderna 45 mm, en gång grundade och en gång målade med vattenbaserad målarfärg)

Träram 45x95 mm (en gång grundad och en gång målade med vattenbaserad målarfärg)

Vertikal läkt 45x45 mm (en gång grundad och en gång målade med vattenbaserad målarfärg)

Trästolpar 95x95 mm (en gång grundade och en gång målade med vattenbaserad målarfärg)

Ledstång 45x145 mm (limträ i specialprofil, en gång grundad och en gång målade med vattenbaserad målarfärg)

#### **Terrasselement**

---

Terrassbalkar 45x195 mm avstånd 400 mm (grön impregnering), monteras på terrassfundamentets stolpar



#### **AS Profab Houses**

Tuleviku tee 10

Peetri küla, Harjumaa, Estonia

reg nr 12596251

KMKR nr EE101691693

IBAN EE262200221012461076

Terrassbräder 28x95 mm (grön impregnering, släta)

### Monteringsmaterial

---

Stolpar och balkar i limträ (det limträ som används i utomhusförhållanden är impregnerat)

Stålstolpar och -balkar

Stödbalkar

Svillemembran (Delta-WDC)

Monteringsvinkeljärn och konsoler i metall

Ullremsor (Isover TK)

### Fönster och balkong- samt terrassdörrar av tillverkaren Viking Window (vt [www.viking.ee](http://www.viking.ee) )

---

Inåtgående träfönster DK88; målade på in- och utsidan; treglasfönster; vars  $U=0,47$ ; fönstren monteras i fabriken i ytterväggselementen i så stor utsträckning som möjligt.

### Ytterdörrar av tillverkaren Viking Windows

---

Inåtgående ytterdörrar i trä, dörrfönstren med treglasfönster, låspaket ASSA 601 och handtag Epok 1956 (matt krom); ytterdörrarna monteras inte i elementen i fabriken (se [www.viking.ee](http://www.viking.ee)).

### Övrigt

---

Elrören och -dosorna är monterade i väggelementen i Profab Houses fabrik (under förutsättning att kunden sänder elritningar innan tillverkningen inleds).

Regnvattensystem av tillverkaren Lindab (RR XX, rund, horisontell ränna 125 mm, vertikalt stuprör 87 mm)

Konstruktionsritningar (samordnings- och monteringsritningar)

Transportförpackning

Transport till byggplatsen

## Beskrivning av monteringsarbeten:

### 1. I monteringsarbetena ingår:

---

Montering av elementen och materialen till det ovan angivna huspaketet, med undantag av de arbeten som är uppräknade i punkt 2.

Fastsättningstillbehör för utförandet av de arbeten som utförs av AS Profab Houses



Monteringspersonalens rese- och försäkringskostnader

## 2. I monteringsarbetena ingår inte

---

Montering av innertaksläkt och -gipsskivor

Montering av träspån- och gipsskivor på väggelement, som har (delvis) lämnats öppna för utförandet av specialarbeten. Nödvändigt material ingår i huspaketet.

Montering av de material som inte ingår i huspaketet

Logi till monteringspersonalen (upp till X män) under hela arbetsprocessen (upp till XX dagar) (WC, duschmöjligheter, värme, elektricitet, möjlighet att laga mat)

WC och byggskjul på byggplatsen

Lampor och elektricitet för att utföra inom- och utomhusarbetena

Byggnadsställningar

Lyftkran (upp till X dagar)

Avfallscontainer och en låsbar container för förvaring av verktyg

Övervakning på byggplatsen

### OBS!

Endast de konstruktioner, material och arbeten som är uppräknade ovan ingår i offerten

I offerten ingår inte material för grunden eller anläggande av grunden

I offerten ingår inte inredningsarbeten eller -material

I offerten ingår inte inomhustrappa eller montering av den

I offerten ingår inte innerdörrar eller montering av dem

I offerten ingår inte skorsten och öppna spisar eller montering av dem

I offerten ingår inte specialarbeten, ritningar och material för specialarbeten (värme, vatten, avlopp, ventilation, elektricitet)

AS Profab Houses ger 5 års garanti för sina egna produkter och arbeten

I offerten ingår inte moms eller andra skatter och avgifter

AS Profab Houses kan inte vara ansvarig projekterare eller huvudentreprenör i det land där huset ska uppföras.



**AS Profab Houses**

Tuleviku tee 10

Peetri küla, Harjumaa, Estonia

reg nr 12596251

KMKR nr EE101691693

IBAN EE262200221012461076